

Ⅱ．事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
	施設整備措置	排水路（中央雨水幹線）整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村		
交付金事業実施場所		東海村村松地内		
交付金事業の概要		東海村村松地内における排水路の整備 中央地区 中央地区46・48号中央雨水幹線整備工事（168.3m）／函渠開削（ＲＣボックスカルバート布設） 中央地区 中央地区24・3号中央雨水幹線整備工事（39.1m）／函渠開削（ＲＣボックスカルバート布設）		
総事業費			交付金充当額	141,800,000
		199,152,000	うち文部科学省分	0
			うち経済産業省分	141,800,000
交付金事業の成果目標		排水路の整備は、東海村第5次総合計画後期基本計画「施策6-2-5 雨水の適正処理を行う」に位置づけられ、雨水の適正な処理のために必要な施設を整備し、良好な環境を整えることを掲げています。台風やゲリラ豪雨が増加する中、本工事により水害等を未然に防止し、中央区画整理地内の調整池下流の浸水被害の解消を図るため整備は必須です。また、本工事の先行により、区画整理区域の面的な基盤整備を可能とすることで事業全体の整備効率を高め、もって村民の福祉向上を図るものです。		
交付金事業の成果指標		工事進捗率72％（平成27年度末時点＝50％）を達成します。		
交付金事業の成果及び評価		・当村では、公共下水道基本計画に基づき、計画的に既存雨水幹線の改修を行っています。 ・雨水幹線に接続予定（中央区画整理地区内では幹線）の雨水排水管整備工事については、本工事の実施により、長年の懸案であった最上流部の道路冠水を解消することができています。 ・中央雨水幹線整備工事については、平成22年度より工事を進めており、平成27年度から調整池用地下流の整備段階に入りました。本工事の実施により、当区間の工事進捗率は72％となり、雨水の適切な処理及び水害対策に向けた着実な足がかりを築くことができました。なお、雨水排除の効果は全整備が完了することにより発揮するものであるため、平成29年度も引き続き本事業を実施し、雨水の適切な処理と有効活用を図り、水害等への対策を講じてまいります。 ※実施延長（予定）901.64m／実績（平成22年度～28年度）658.29m		
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	雨水排水路の適切な整備	指名競争入札	大興・三建特定建設工事共同企業体 株式会社大興建設 (茨城県那珂郡東海村東海二丁目1番18号)	170,478,000円
			株式会社大興建設 (茨城県那珂郡東海村東海二丁目1番18号)	28,674,000円
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				
特になし				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			特に予定なし	

- （備考）
- （１） 事業ごとに作成すること。
 - （２） 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
 - （３） 交付金事業の成果目標の欄は、電源用施設周辺地域整備法第1条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。
 - （４） 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
 - （５） 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
 - （６） 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。
 - （７） 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。