

番号	措置名	交付金事業名		
2	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	東海村立舟石川小学校校舎内装改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県 東海村		
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村		
交付金事業の概要		以下の箇所の内装改修工事（床，壁，天井の塗替え，換気扇の新設，照明器具の撤去新設）を実施した。 ・本館棟1F（普通教室×2室，保健室×1室） ・本館棟3F（普通教室×6室，特活室×1室，廊下）		
総事業費		19,440,000	交付金充当額	14,461,000
			うち文部科学省分	14,461,000
			うち経済産業省分	0
交付金事業の成果及び評価		・改修した各教室は，経年劣化による傷みが顕著であったため，本工事により，児童の学習環境を改善することができた。 ・計画的な学校施設の改修・修繕により，公共施設の長寿命化につなげることができた。 （舟石川小学校の生徒数） 平成25年度 608人 平成26年度 571人 平成27年度 563人 （改修の進捗率） 81.3%（2135.89㎡/2625.89㎡ 改修は平成26～28年度で行う）		
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	工事請負契約	指名競争入札	茨城県那珂郡東海村白方538-2 東康建設工業株式会社	19,440,000
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無				
特になし				
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方				
充当の予定なし				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			特に予定なし	