

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
3	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東海村テニスコート人工芝張替事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村		
交付金事業実施場所		東海村船場地内		
交付金事業の概要		テニスコート（コート6面）人工芝張替え ・砂入り人工芝張替え 2,316㎡ 撤去後新設 ・12.97m×29.77m×2面×3箇所 ・人工芝H=19mm ・砂H=17mm 緑色調整砂H=8.5mm 珪砂H=8.5mm ・既存人工芝撤去		
総事業費		22,140,000	交付金充当額	18,480,000
			うち文部科学省分	18,480,000
			うち経済産業省分	0
交付金事業の成果目標		現在至るところで芝の剥離や磨耗が生じているコートについて、芝の張替を行うことで、利用者の事故や怪我を防ぐとともに、利便性の向上を図ります。		
交付金事業の成果指標		本改修を実施することにより、利用者の利用満足度100%を達成することを目指すとともに、利用者数の増加によるスポーツの振興を図ります。		
交付金事業の成果及び評価		人工芝を張り替えたことで、利用者の怪我の防止及び利便性の向上を図ることができました。 また、利用者にアンケートを実施したところ、すべてにおいて、利用環境が「向上した」旨の回答を得ており、利用者の利用満足度100%を達成することができました。 <利用者の主な意見> ・怪我の不安が解消された。 ・すり減ったコート上の砂が滑って危険だったが、解消されて良かった。 ・凹凸が無くなって転倒の不安がなくなった。 ・イレギュラーバウンドが無くなり、ボールコントロールが安定するようになった。 ・ラインが鮮明になり、アウトインが見やすくなった。		
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	工事請負契約	指名競争入札	茨城県那珂郡東海村 東海三丁目8番48号 ネモト建設工業株式会社	22,140,000
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				
特になし				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			特に予定なし	

（備考）（１） 事業ごとに作成すること。

（２） 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。

（３） 交付金事業の成果目標の欄は、電源用施設周辺地域整備法第1条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。

（４） 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。

（５） 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。

（６） 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

（７） 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。