

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称		
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東海村立東海南中学校格技場等改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村		
交付金事業実施場所		東海村船場地内		
交付金事業の概要		○格技場 《内装》床（塗装、貼替）、壁（貼替・EP塗装）、天井（更新・塗装塗装）、照明器具（撤去新設）、畳更新 等 《外装》屋根・外壁（塗装塗装）、樋（撤去新設）、防矢ネット（新設）、鋼製建具・シャッター（撤去新設） 等 ○技術棟 《外装》屋根・外壁（塗装塗装）、樋（撤去新設）、鉄骨部（SOP塗装）、フレキシブルボード（一部張替）等 ○渡り廊下 《外装》屋根（塗装塗装）・鉄骨（SOP塗装）・一部新設 等 ○格技場便所棟 《増築》木造平屋建て（延床面積：70.5㎡）等 ※既存の便所（格技場）を撤去・新設		
総事業費		126,360,000	交付金充当額	92,400,000
			うち文部科学省分	92,400,000
			うち経済産業省分	0
交付金事業の成果目標		内外装・構造部改修工事の実施により、安全性を向上するとともに、建物の長寿命化に寄与します。また、トイレ改修（増築）、照明器具の改修等により、施設設備の機能性を向上させ、快適な利用を図ります。		
交付金事業の成果指標		本改修を実施することにより、利用者の利用満足度100%を達成することを目指します。		
交付金事業の成果及び評価		工事の実施により、安全性の向上及び建物の長寿命化に寄与することができました。また、施設機能を向上させ、快適な利用を図ることができました。 なお、格技場の利用の多い生徒及び教職員にアンケートを実施したところ、すべてにおいて、利用環境が「向上した」旨の回答を得ており、利用者の利用満足度100%を達成することができました。  ＜利用者の主な意見＞ <ul style="list-style-type: none"><li>・窓が増えたことで明るくなり、生徒たちの表情も明るくなった。</li><li>・全体的に明るくきれいになり、やる気が高まった。</li><li>・窓が増えたことで、風通しが良くなった。</li><li>・換気を行いやすくなった。</li><li>・安土の的位置の目印が棒になったことで、分かりやすくなった。</li><li>・整理整頓を行いやすくなり、より快適に利用できるようになった。</li><li>・トイレがきれいになり、使いやすくなった。</li><li>・トイレが格技場から近くなり、部活に専念できる時間が増えた。</li></ul>		
交付金事業の契約の概要				
		契約の目的	契約の方法	契約の相手方
		工事請負契約	一般競争入札	茨城県日立市大沼町一丁目7番1号 株式会社 秋山工務店
契約金額				
126,360,000				
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				
特になし				
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度			特に予定なし	

- （備考）
- （１） 事業ごとに作成すること。
  - （２） 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
  - （３） 交付金事業の成果目標の欄は、電源用施設周辺地域整備法第1条に規定する同法の目的の趣旨を踏まえて具体的に記載すること。
  - （４） 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。
  - （５） 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
  - （６） 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。
  - （７） 成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載すること。