

## Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	コミュニティセンター内装改修等事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村		
交付金事業実施場所	石神コミュニティセンター（大字石神内宿地内）及び村松コミュニティセンター（大字村松地内）			
交付金事業の概要	石神コミュニティセンター及び村松コミュニティセンターにおける内装改修等工事 ・内装改修工事 ・多目的ホール非構造部材耐震改修 ・照明器具改修 ・LED照明器具への更新 ・トイレ改修 ・空調設備更新(村松コミュニティセンターのみ)			
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に係る主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23年度～令和2年度）後期基本計画 分類別将来像1 みんなでつくる魅力あるまち 1-1 村民との協働による自治のまちをつくる 1-1-1 村民と行政が協働し，住民自治の向上を図る 目標：コミュニティセンターを活用した，村民と行政の協働による住民自治の実現			
事業開始年度	平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度	
事業期間の設定理由				

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和2年度
	石神コミュニティセンター利用人数 27,940人（平成29年度比110%）	年間利用者数	成果実績	人		
			目標値	人	27,940	
			達成度	%		
	村松コミュニティセンター利用人数 19,670人（平成29年度比110%）	年間利用者数	成果実績	人		
			目標値	人	19,670	
			達成度	%		
	評価年度の設定期理由					
	平成30年度末に終了した事業であり、その後1年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度		
	【石神コミュニティセンター】 工事量 （内装改修工事，多目的ホール非構造部材耐震改修工事，照明器具改修工事，トイレ改修工事及び関連する建築・電気設備・機械設備工事）	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100		
	活動指標		単位	平成30年度		
	【村松コミュニティセンター】 工事量 （内装改修工事，多目的ホール非構造部材耐震改修工事，照明器具改修工事，トイレ改修工事，空調設備更新工事及び関連する建築・電気設備・機械設備工事）	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100		

交付金事業の総事業費等		平成 3 0 年度			備 考
	総事業費	161, 784, 000			
	交付金充当額	121, 500, 000			
	うち文部科学省分	0			
	うち経済産業省分	121, 500, 000			
交付金事業の契約の概要					
		契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	石神コミュニティセンター	工事請負契約	一般競争入札	茨城県那珂郡東海村 株式会社河野工務店	72, 144, 000
	村松コミュニティセンター	工事請負契約	一般競争入札	茨城県那珂郡東海村 東康建設工業株式会社	89, 640, 000
交付金事業の担当課室		村民生活部地域づくり推進課			
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課			