

2. 事業評価個表

(単位：円)

|                               |   |   |             |        |        |       |    |    |
|-------------------------------|---|---|-------------|--------|--------|-------|----|----|
| 番号                            | 事業名   | 事業主体  | 基金事業実施場所    |        |        |       |    |    |
| 2                             | 都市計画道路整備事業  | 茨城県東海村  | 舟石川駅東、舟石川地内 |        |        |       |    |    |
| 基金事業の概要                       |   | 村道0106号線及び0107号線における道路舗装補修工事  |             |        |        |       |    |    |
| 基金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 |   | 東海村第5次総合計画後期基本計画において「計画を推進するための取組」として掲げる「計画的で効率的な行政の運営」及び「健全な財政の運営」の実現の一環として、「東海村電源立地地域整備基金の設置、管理及び処分に関する条例」に基づく基金を設置し、公共施設の整備、維持補修及び維持運営に要する経費に、計画的に電源立地地域対策交付金を充てることとしている。<br>【目標】<br>当該基金を充当して公共施設維持補修事業を実施することにより、建設後の時間の経過による施設等の老朽化を防ぎ、多様化する住民ニーズに対応する。 |             |        |        |       |    |    |
| 事業開始年度                        |   | 平成30年度  | 事業終了（予定）年度  |        | 平成30年度 |       |    |    |
| 事業期間の設定理由                     |   |   |             |        |        |       |    |    |
| 基金事業の成果目標及び成果実績               | 成果目標  | 成果指標  |             | 単位     | 評価年度   | 令和元年度 |    |    |
|                               | 事故・苦情件数0件   | 公共施設維持補修事業により工事を実施した不具合箇所に係る事故・苦情発生件数   | 成果実績        | 件      | 0件     |       |    |    |
|                               |   |   | 目標値         | 件      | 0件     |       |    |    |
|                               |   |   | 達成度         | %      | 100.0% |       |    |    |
|                               | 評価年度の設定理由   |   |             |        |        |       |    |    |
|                               | 事業実施後、令和元年度中に成果を確認したため。   |   |             |        |        |       |    |    |
|                               | 基金事業の定性的な成果及び評価等  |   |             |        |        |       |    |    |
|                               | 本交付金を活用することで、都市計画道路の改修必要区間（舗装のひび割れ率が概ね40%以上）における道路舗装を改修することができ、安全で快適な道路環境の確保に資することができた。また、村道の長寿命化を図ることができた。 |   |             |        |        |       |    |    |
|                               | 評価に係る第三者機関等の活用の有無   |   |             |        |        |       |    |    |
|                               | 無   |   |             |        |        |       |    |    |
| 基金事業の活動指標及び活動実績               | 活動指標  |   | 単位          | 平成30年度 | 年度     | 年度    | 年度 | 年度 |
|                               | 施工延長  | 活動実績  | m           | 671.0m |        |       |    |    |
|                               |   | 活動見込  | m           | 671.0m |        |       |    |    |
|                               |   | 達成度   | %           | 100.0% |        |       |    |    |
| 基金事業の総事業費等                    |   | 平成30年度  | 年度          | 年度     | 年度     | 年度    | 備考 |    |
| 総事業費                          |   | 43,815,600円   |             |        |        |       |    |    |
| 基金充当額                         |   | 30,000,000円   |             |        |        |       |    |    |
| うち文部科学省分                      |   | 0円  |             |        |        |       |    |    |
| うち経済産業省分                      |   | 30,000,000円   |             |        |        |       |    |    |

| 基金事業の契約の概要           |            |           |             |
|----------------------|------------|-----------|-------------|
| 契約の目的                | 契約の方法      | 契約の相手方    | 契約金額        |
| 村道0106号線における道路舗装補修工事 | 指名競争入札     | 有限会社 日本建商 | 15,303,600円 |
| 村道0107号線における道路舗装補修工事 | 指名競争入札     | 株式会社 大興建設 | 28,512,000円 |
| 基金事業の担当課室            | 建設部都市整備課   |           |             |
| 基金事業の評価課室            | 企画総務部企画経営課 |           |             |