

Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	久慈川河川敷運動場整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村		
交付金事業実施場所		東海村大字石神外宿地内		
交付金事業の概要		<div>< 基盤整備 > 敷地造成工（掘削，盛土，土砂等運搬），仮設工（工事用道路）</div> <div>< 舗装 > 舗装工（不陸整正，アスファルト舗装）</div> <div>< グラウンド・コート整備 > グラウンド・コート舗装工（クレー補装，天然芝舗装）， グラウンド・コート施設整備工（ポイント杭，バックネット設置）</div> <div>< 道路改良 > 排水構造物工（床掘り，埋戻し，暗渠排水管，側溝）， 構造物撤去工（舗装版切断，舗装版破碎，構造物取壊し，既存バックネット撤去，殻運搬，殻処分）</div>		
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<div>交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23年度～令和2年度）後期基本計画 分類別将来像4 みんなが学び成長するまち 4-2 村民が気軽に生涯学習や生涯スポーツ，歴史・文化に触れ合えるまちをつくる 4-2-2 生涯学習・文化・スポーツを振興する</div> <div>目標：誰もが，できるときに，できることから気軽に参加する生涯学習・スポーツの機会を提供し，普及・啓発を図ります。</div>		
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度
事業期間の設定理由				

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和 2 年度		
	利用者の 利用満足度 100%	利用満足度	成果実績	%			
			目標値	%	100		
			達成度	%			
	河川敷運動場 利用人数 34,800人	利用人数	成果実績	人			
			目標値	人	34,800		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	事業完了後、実際の利用を1年間測定し、成果実績を確認した後に評価を実施するため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成 3 0 年度		
	工事量 (基盤整備工事, 舗装工事, グラウンド・コート整備工 事, 道路改良工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等		平成 3 0 年度			備 考		
総事業費		98,031,600					
交付金充当額		71,288,000					
うち文部科学省分		71,288,000					
うち経済産業省分		0					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
グラウンド整備工事		一般競争入札		環境保全事業株式会社		98,031,600	
交付金事業の担当課室		教育委員会国体・スポーツ推進課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					