

Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等	排水路（中央地区29号中央雨水幹線）整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所	東海村村松地内				
交付金事業の概要	中央地区29号中央雨水幹線整備工事（26.1m） ・函渠開削工事（RCボックスカルバート布設）				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に係る主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23年度～32年度）後期基本計画 分類別将来像6 みんなが快適に暮らすまち 6-2 暮らしを支える社会基盤の整ったまちをつくる 6-2-5 雨水の適切な処理を行う 目標：中央区画整理地における排水路整備事業（中央雨水幹線・船場雨水幹線・滝坂雨水幹線・長堀雨水幹線）全体の工事進捗率100%（平成29年度末時点＝86%）				
事業開始年度	平成30年度	事業終了（予定）年度		平成30年度	
事業期間の設定理由	本事業により整備する排水路（中央地区29号中央雨水幹線）の工事は，単年度で完了するため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 平成33年度
	水害被害件数0件	中央地区内の 豪雨による水害被害件数	成果実績	件	
			目標値	件	0
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	雨水排水の効果は全整備が完了することにより発揮するものであることから，平成31年度に中央区画整理地内の雨水幹線工事が全て完了した後，平成32年度中の水害被害件数を確認して評価を実施する。平成32年度中の件数を確認するためには，翌33年度にならないと評価を実施できないため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		活動実績	単位	平成30年度		
	施工延長		活動見込	m	26.1		
			達成度	m	26.1		
				%	100		
交付金事業の総事業費等	平成30年度				備 考		
総事業費	29,581,200						
交付金充当額	20,427,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	20,427,000						
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方			契約金額	
	雨水排水路の適切な整備	指名競争入札	茨城県那珂郡東海村東海2-1-18 株式会社大興建設			29,581,200	
交付金事業の担当課室		建設部区画整理課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					