

Ⅱ．事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村松幼稚園内装改修等事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村		
交付金事業実施場所		東海村立村松幼稚園（村松北地内）		
交付金事業の概要		村松幼稚園内装改修及び空調設備設置工事 ○鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建て ・保育室×12室，遊戯室×1室，階段，便所，ホール，廊下の改修 ・内装仕上げ材の塗替え及び張替え ・職員便所の新設×1ヶ所 ・園児用便器の洋便器改修×4台 ・クラック補修 一式 ○空調機設置 ・保育室×12室，遊戯室，職員室 計14室 ・室内機18台 室外機17台 ○照明器具改修 ・LED照明器具取替え		
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23年度～令和2年度）後期基本計画 分類別将来像3 みんなが健やかにいきいきと暮らすまち 3-5 子どもの健やかな育ちと子育てを支えるまちをつくる 3-5-2 子育て期の支援を拡充する 目標：教育・保育施設（認定こども園，保育所，幼稚園）の適切な配置により，待機児童の解消を目指すとともに，保育・教育の良質な環境の確保・向上を図ります。		
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度
事業期間の設定理由				

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 平成３０年度		
	村松幼稚園 改修率 100%	村松幼稚園 改修率	成果実績	%	100		
			目標値	%	100		
			達成度	%	100		
	評価年度の設定理由						
	平成３０年度中に終了する事業であり，事業終了後に評価を実施するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成３０年度		
	工事量 (内装工事，空調機器設置工事，照明器具改修工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	平成３０年度						備 考
総事業費	73,980,000						
交付金充当額	59,400,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	59,400,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
工事請負契約		一般競争入札		茨城県日立市多賀町 株式会社岡部工務店		73,980,000	
交付金事業の担当課室		福祉部子育て支援課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					