

Ⅱ. 事業評価個表（平成30年度・令和元年度（繰越））

番号	措置名	交付金事業の名称							
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	阿漕ヶ浦公園改修事業							
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村							
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字村松							
交付金事業の概要		阿漕ヶ浦公園における設備等設置及び遊具更新工事 ・遊戯施設整備 N=1式 ・雨水排水整備 l=264m ・付帯施設整備 N=1式							
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に係る主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23～令和2年度）後期基本計画 分類別将来像6 みんなが快適に暮らすまち 6-3 自然と共生する住みよいまちをつくる 6-3-1 憩いの場としての公園整備・維持管理を行う 目標：村民と行政の協働に取り組みながら、身近な自然との触れ合いや地域のコミュニティ活動の拠点となる公園の整備・維持管理に努め、潤いのある生活環境をつくります。							
事業開始年度		平成30年度		事業終了（予定）年度		令和元年度			
事業期間の設定理由		単年度で実施予定の事業でしたが、他事業との調整に不測の日数を要したため、繰越を行いました。							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和2年度	
		阿漕ヶ浦公園利用 人数 15,000人	年間利用人数	成果実績	人				
				目標値	人	15,000			
				達成度	%	0.0%			
		評価年度の設定理由							
		平成30年度末に完了する予定の事業でしたが、繰越により今年度に入ってから事業が完了したため、その後1年間で成果実績を確認した後に評価を実施します。							
		交付金事業の定性的な成果及び評価等							
		評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無									

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		活動実績	単位	平成３０年度		
	工事量 (阿漕ヶ浦公園改修工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100%		
交付金事業の総事業費等	平成３０年度				備 考		
総事業費	182, 592, 000						
交付金充当額	171, 000, 000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	171, 000, 000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
工事請負契約		一般競争入札		茨城県那珂郡東海村 東康・環境保全特定建設工事 共同企業体		182, 592, 000	
交付金事業の担当課室		建設部都市整備課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					