

Ⅱ. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	阿漕ヶ浦公園改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字村松地内			
交付金事業の概要	東海村村松地内における阿漕ヶ浦公園の改修工事 ・防球ネット整備 H＝7 m L＝7 7 m ・バックネット更新 A＝2 4 4 m ² ・スタンドベンチシート更新 L＝1 0 5 m ・防護マット整備 A＝1 5 8 m ² ・高圧気中開閉器更新 N＝1 台 ・屋外キュービクル更新 N＝1 台 ・ケーブル更新 L＝2 7 4 m ・フェンス更新 H＝3 m L＝1 8 m				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に係る主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23～32年度）後期基本計画 分類別将来像6 みんなが快適に暮らすまち 6-3 自然と共生する住みよいまちをつくる 6-3-1 憩いの場としての公園整備・維持管理を行う 目標：村民と行政の協働に取り組みながら、身近な自然との触れ合いや地域のコミュニティ活動の拠点となる公園の整備・維持管理に努め、潤いのある生活環境をつくります。				
事業開始年度	令和元年度		事業終了（予定）年度		令和元年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	阿漕ヶ浦公園利用 人数 16,400人（前年度 比110%）	年間利用人数	成果実績	人	
			目標値	人	16,400
			達成度	%	0.0%
	評価年度の設定理由				
	令和元年度末に終了する予定の事業であり、その後1年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和元年度		
	工事量 (野球場B面改修工事, 野球場高圧受電設備更新工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和元年度						備 考
総事業費	65, 587, 500						
交付金充当額	55, 000, 000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	55, 000, 000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
工事請負契約（阿漕ヶ浦公園野球場B面改修工事）		一般競争入札		環境保全事業株式会社		44, 968, 000	
工事請負契約（阿漕ヶ浦公園野球場高圧受電設備更新工事）		指名競争入札		根本電興株式会社		20, 619, 500	
交付金事業の担当課室		建設部都市整備課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					