

Ⅱ．事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東海南中学校給食室増改築等事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村	
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字船場地内	
交付金事業の概要		<p>＜既存部改修＞135.29㎡ RC造 ＜増築部＞340.28㎡ 鉄骨造 平屋建て</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋根：デッキスラブコンクリート金ゴテ押えの上，ウレタン塗膜防水X-1 ・外壁：ALC t=100 下地調整の上，仕上げ塗材塗り ・床：超重歩行特殊防滑性ビニル床シート張り ・壁：防水石膏ボード下地張りの上，化粧ケイカル板張り ・天井：防水石膏ボード下地張りの上，化粧ケイカル板張り ・厨房機器工事 ・外構整備工事 ・受水槽及びキュービクル撤去及び新設 ・プロパンボンベ庫撤去及び新設 <p>上記に係る建築工事，電気設備工事，機械設備工事一式</p>	
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に係る主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23～令和2年度）後期基本計画 分類別将来像4 みんなが学び成長するまち 4-1 健やかで人間性豊かな子どもを育むまちをつくる 4-1-1 一人ひとりが輝く学校づくりを推進する 目標：安全で快適な学校生活を送ることができるよう，施設の整備を推進します。</p>	
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度 令和元年度
事業期間の設定理由		単年度で終了する事業であるため。	

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度		
	学校給食による食中毒件数 0件	食中毒件数	成果実績	件			
			目標値	件	0		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	令和元年度末に終了した事業であり，その後1年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和元年度		
	工事量 (東海南中学校給食室増改築工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和元年度					備 考	
総事業費	462,550,000						
交付金充当額	355,000,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	355,000,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
東海南中学校給食室の増改築工事		一般競争入札		秋山・東康特定建設工事共同企業体		462,550,000	
交付金事業の担当課室		教育委員会学校教育課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					