

別紙

I．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	東海駅西口広場再整備事業	茨城県東海村	181,720,000	163,490,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東海駅西口広場再整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所	茨城県那珂郡東海村舟石川駅西二丁目地内				
交付金事業の概要	東海駅西口広場再整備工事 ・舗装工（車道 A s ・歩道平板） A=1,752m ² ・サービス施設（ベンチ各種） N=13基 ・道路植栽（高木・中木・低木） N=1,163本 ・照明灯（車道・歩道・広場） N=10基 ・屋根シェルター設置（駅舎スロープ入り口） L=38m				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2年度～6年度） 取組の柱 魅力あるまちづくり 2-1 東海村らしさを高め、環境と共生した快適なまちをつくる 2-1-1 村の特性に対応した機能性と質の高い都市環境の充実 目標：時代の変化に合わせた整備を実施し、駅前広場の安全性と利便性を向上させる。				
事業開始年度	令和2年度		事業終了（予定）年度		令和2年度
事業期間の設定理由	本事業により整備する東海駅西口再整備工事は、単年度で完了するため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度
	駅前広場の渋滞解消	東海駅西口通過交通量	成果実績	台	
			目標値	台	0
			達成度	%	
	駅前広場の危険者の解消	東海駅西口の横断危険者数	成果実績	人	
			目標値	人	0
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	整備工事終了後、令和3年度に成果実績を確認後、評価するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度			
	工事量 (舗装工, サービス施設設置, 道路植栽, 照明灯設置, 屋根シェルター設置)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和2年度					備 考
総事業費		181,720,000					
交付金充当額		163,490,000					
うち文部科学省分		0					
うち経済産業省分		163,490,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
東海駅西口広場再整備3期工事		一般競争入札		東康・環境保全特定建設工事 共同企業体		181,720,000	
交付金事業の担当課室		建設部区画整理課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					