

別紙

I．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	真崎コミュニティセンター内装 改修事業	茨城県東海村	121,880,000	106,200,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

## Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	真崎コミュニティセンター内装改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所	茨城県那珂郡東海村村松地内				
交付金事業の概要	<p>真崎コミュニティセンターにおける内装改修工事等</p> <p>○内装改修・・・床＝仕上げ材撤去張替，ポリウレタン塗装</p> <p>・壁，天井＝仕上げ材の塗替え及び撤去張替</p> <p>・調理室＝調理台更新    ・既存建具更新</p> <p>○多目的ホール非構造部材耐震改修…天井撤去及び直貼天井への更新</p> <p>○照明器具改修…ＬＥＤ照明器具への更新</p> <p>○トイレ改修…和洋便器撤去新設，多目的便所便器撤去新設</p> <p>○空調設備改修…空調設備撤去新設</p> <p>上記に係る，建築・電気設備・機械設備工事一式</p>				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策：</p> <p>東海村第6次総合計画（令和2年度～6年度）</p> <p>取組の柱 安心して暮らし続けることができるまちづくり</p> <p>3-2 生涯安心して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる</p> <p>3-2-2 時代の変化に対応した都市基盤の整備</p> <p>目標：将来を見据え，道路や公共施設の継続的な維持管理と計画的な更新作業を進める。</p>				
事業開始年度	令和２年度	事業終了（予定）年度		令和２年度	
事業期間の設定理由	本事業により整備する真崎コミュニティセンター内装改修工事は，単年度で完了するため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	事故発生件数	真崎コミュニティセンターの内装の老朽化が原因の事故発生件数	成果実績	件	
			目標値	件	0
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	令和２年度末に終了する予定の事業であり，その後１年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度		
	工事量 (内装工事, 非構造部材耐震 改修工事, 照明器具改修工 事, 空調改修工事)	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和2年度				備 考	
総事業費	121,880,000					
交付金充当額	106,200,000					
うち文部科学省分	0					
うち経済産業省分	106,200,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
真崎コミュニティセンター内装改修工事		一般競争入札		東康建設工業株式会社		121,880,000
交付金事業の担当課室		村民生活部地域づくり推進課				
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課				