

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	神楽沢近隣公園整備事業	茨城県東海村	25,597,000	22,000,000	

## Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	神楽沢近隣公園整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村					
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字村松地内					
交付金事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地質調査業務 土質ボーリング L=21.8m (2箇所) 岩盤ボーリング L=10.0m (2箇所) 室内土質試験 N=各1.0試料</li> <li>・測量業務 基準点測量 N=4点 現地測量 1/500 A=1.577ha 路線測量 L=280.0m</li> <li>・近隣公園実施設計業務 近隣公園実施設計 A=2.55ha</li> </ul>					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2～6年度） 取組の柱2 魅力あるまちづくり 2-1 東海村らしさを高め、環境と共生した快適なまちをつくる 2-1-1 村の特性に対応した機能性と質の高い都市環境の充実</p> <p>目標：居住環境や自然環境、農地・林地など異なる環境の共存を目指したまちづくりを推進します。</p>					
事業開始年度		令和２年度	事業終了（予定）年度		令和２年度		
事業期間の設定理由		本事業により実施する調査・設計は、単年度で完了するため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和２年度
		実施設計の完了	実施設計書の納品	成果実績	式	1	
				目標値	式	1	
				達成度	%	100.0%	
		評価年度の設定理由					
		令和２年度末に終了する事業であり、事業完了後すぐに評価を実施するため。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和 2 年度		
	実施設計面積	活動実績	ha	2. 55		
		活動見込	ha	2. 55		
		達成度	%	100. 0%		
	現地測量面積	活動実績	ha	1. 577		
		活動見込	ha	1. 577		
		達成度	%	100. 0%		
	ボーリング（土質，岩盤）	活動実績	m	31. 8		
		活動見込	m	32. 0		
		達成度	%	99. 4%		
交付金事業の総事業費等		令和 2 年度			備 考	
総事業費		25, 597, 000				
交付金充当額		22, 000, 000				
うち文部科学省分		0				
うち経済産業省分		22, 000, 000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
神楽沢近隣公園詳細設計業務委託		指名競争入札	株式会社水工エンジニアリング		25, 597, 000	
交付金事業の担当課室		建設部都市整備課				
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課				