

別紙

I．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係る 整備，維持補修又 は維持運営等措置	中学校空調機器改修事業	茨城県東海村	6,325,000	5,000,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和２年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	中学校空調機器改修事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村	
交付金事業実施場所		東海村大字舟石川，船場地内	
交付金事業の概要		【工事内容】 東海中学校，東海南中学校における空調機更新工事 ○東海中学校 技術室 ・PAC-C3 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型 冷房：14.0Kw 暖房：16.0Kw 1台 ○東海南中学校 パソコン室，パソコン準備室 ・AC-1A 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型 冷房：10.0Kw 暖房：11.2Kw 2台 ・AC-1B 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型 冷房：5.6Kw 暖房：6.3Kw 1台 ・AC-2 空冷ヒートポンプエアコン 天井カセット型 冷房：5.6Kw 暖房：6.3Kw 1台 上記に係る管工事一式	
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2～6年度） 取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり 3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる，ゆとりと安らぎのまちをつくる 3-1-3 安心して子育て・就学・就学できる環境の整備 目標：子育て家庭と，地域の宝であり，未来を担う子供たちの健やかな育ちを伴走型で支えるため，産前から就学前までの切れ目のない支援と，保育サービスなどの充実により，安心して子育てができる環境の整備を進めます。また，就学後は，子どもが快適に安心して学習活動を行える環境を構築するため，学校生活環境の整備や教職員の資質向上，教職員の心身の健康維持の徹底と負担軽減により，子どもと向き合う教育活動に専念できる環境を整え，一人ひとりの個性を大切にしながら，変化の激しい社会に対応できる力を備えた子どもの育成に取り組みます。また，子育てと就学・修学に対する経済的な支援体制の充実を図ります。	
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度
事業期間の設定理由		本事業により整備する空調機器改修工事は，単年度で完了するため。	

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標		成果指標			単位	評価年度	令和3年度
	空調機器更新箇所における熱中症発生件数0件		空調機器更新箇所における熱中症発生件数	成果実績	件			
				目標値	件	0		
				達成度	%			
	評価年度の設定理由							
	本事業により整備する空調機器改修工事は、単年度で完了するため。							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度			
	工事量 (空調機器改修工事)		活動実績	式	1.0			
			活動見込	式	1.0			
			達成度	%	100			
交付金事業の総事業費等	令和2年度				備考			
総事業費	6,325,000							
交付金充当額	5,000,000							
うち文部科学省分	0							
うち経済産業省分	5,000,000							
交付金事業の契約の概要								
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方			契約金額		
	中学校空調機器改修工事	指名競争入札	株式会社イシガミ			6,325,000		
交付金事業の担当課室		教育委員会学校教育課						
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課						