

別紙

I．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	総合体育館外装改修事業	茨城県東海村	123,838,000	110,000,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	総合体育館外装改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所	茨城県那珂郡東海村大字船場地内				
交付金事業の概要	総合体育館の外装改修に伴う工事 ・外壁タイル（150角磁器質タイル）浮部固定 ・外壁吹付部塗装替え及びクラック補修 ・防水補修（ウレタン塗膜防水）オーバーレイ工法 ・R屋根 金属葺き耐候性塗装 ・シーリング更新 ・弓道場の場 塗装替え及び電灯設備改修 上記に係る建築工事，電気設備工事一式				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2年度～6年度） 取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり 3-2 生涯安心して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる 3-2-2 時代の変化に対応した都市基盤の整備 目標：将来を見据え，道路や公共施設の継続的な維持管理と計画的な更新作業を進める。				
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度	令和2年度		
事業期間の設定理由	本事業により実施する外装改修工事は，単年度で完了するため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	外壁タイルの落下等による事故発生件数0件	外壁タイルの落下等による事故発生件数	成果実績	件	
			目標値	件	0
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	令和2年度末に終了する予定の事業であり，その後1年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度		
	工事量 (直接仮設工事, 外装改修工事, 防水改修工事, 塗装改修工事, 雑工事, 撤去工事, 産業廃棄物収集運搬処分)	活動実績	式	1		
		活動見込	式	1		
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和2年度				備 考	
総事業費	123,838,000					
交付金充当額	110,000,000					
うち文部科学省分	0					
うち経済産業省分	110,000,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
総合体育館外装改修工事		一般競争入札		株式会社 河野工務店		123,838,000
交付金事業の担当課室		教育委員会生涯学習課				
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課				