

別紙

I．事業評価総括表（令和２年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	総合福祉センター空調設備改修 事業	茨城県東海村	123,420,000	92,500,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称							
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	総合福祉センター空調設備改修事業							
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村							
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村村松地内							
交付金事業の概要		総合福祉センター「絆」空調設備の機器更新に伴う改修工事 ○空冷ヒートポンプチラーモジュール（インバーター）… 8 基 ○冷温水二次側ポンプ 片吸込渦巻き形（屋外仕様）… 3 台 ○クッションタンク ステンレス製（冷温水対応保温形）… 2 基 ○自動制御機器 ○氷蓄熱ユニット HPユニット部撤去 ○冷媒フロン回収（R22） 上記に係る，機械設備工事・電気設備工事 一式							
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2年度～6年度） 取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり 3-2 生涯安心して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる 3-2-2 時代の変化に対応した都市基盤の整備 目標：将来を見据え，道路や公共施設の継続的な維持管理と計画的な更新作業を進める。							
事業開始年度		令和 2 年度		事業終了（予定）年度		令和 2 年度			
事業期間の設定理由		本事業で実施する空調設備改修工事は，単年度で完了するため。							
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和 2 年度	
		HCFC冷媒フロン（R22）消費量の削減	HCFC冷媒フロン回収量	成果実績	kg	200			
				目標値	kg	200			
				達成度	%	100.0			
		評価年度の設定理由							
		令和 2 年度中に完了する事業であり，事業完了後に評価を実施するため。							
		交付金事業の定性的な成果及び評価等							
評価に係る第三者機関等の活用の有無									
無									

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和２年度		
	工事量 (空気調和設備工事，撤去工事，電気設備工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0		
交付金事業の総事業費等	令和２年度					備 考	
総事業費	123,420,000						
交付金充当額	92,500,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	92,500,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
総合福祉センター空調設備改修工事		一般競争入札		東洋熱工業株式会社 関東支店茨城営業所		123,420,000	
交付金事業の担当課室		福祉部福祉総務課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					