

別紙

I．事業評価総括表（令和４年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	石神コミュニティセンター外装 改修事業	茨城県東海村	103,730,000	92,401,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和４年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	石神コミュニティセンター外装改修事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村				
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村石神内宿地内				
交付金事業の概要		■石神コミュニティセンターにおける外装改修工事 【工事内容】 ◆工事対象 ○本館 ○倉庫棟 ○プロパンボンベ庫 ◆改修内容 ○外壁改修 ・外装タイル部：特殊ウレタン樹脂による被膜工法 ・RC打放し部：下地調整の上塗装 ○防水改修 ・屋上防水改修 ・各所シーリング打替え ・ガラス留めシーリング打替え ○電気設備改修 ・既設照明器具撤去及び新設 上記に係る，建築工事・電気設備工事一式				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2年度～6年度） 取組の柱 安心して暮らし続けることができるまちづくり 3-2 生涯安心して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる 3-2-2 時代の変化に対応した都市基盤の整備 目標：将来を見据え，道路や公共施設の継続的な維持管理と計画的な更新作業を進める。				
事業開始年度		令和4年度		事業終了（予定）年度 令和4年度		
事業期間の設定理由		本事業により整備する石神コミュニティセンター外装改修工事は，単年度で完了するため。				
		成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度
		事故発生件数	石神コミュニティセンターの外装の老朽化が原因の事故発生件数	成果実績	件	
				目標値	件	0
				達成度	%	

交付金事業の成果目標及び成果実績

評価年度の設定理由
令和４年度末に終了する予定の事業であり，その後１年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。
交付金事業の定性的な成果及び評価等
無
評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度			
	工事量 (石神コミュニティセンター外装改修工事)		活動実績	式			1
			活動見込	式			1
			達成度	%			100.0%
交付金事業の総事業費等	令和4年度					備考	
総事業費	103,730,000						
交付金充当額	92,401,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	92,401,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
第04-34-102-K-001号 石神コミュニティセンター外装改修工事		一般競争入札		株式会社河野工務店		103,730,000	
交付金事業の担当課室		村民生活部村民活動支援課					
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課					