

別紙

I．事業評価総括表（令和４年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	神楽沢近隣公園整備事業	茨城県東海村	225,500,000	210,000,000	

## Ⅱ．事業評価個表（令和４年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	神楽沢近隣公園整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字村松地内			
交付金事業の概要	<p>公園整備工事 A=26,000㎡</p> <p>【主な事業内容】</p> <p>緑化ブロック積 A=40.0㎡</p> <p>高・中低木植栽 N=42.0本</p> <p>張芝 A=12,710.0㎡</p> <p>アスファルト舗装 A=685.0㎡（駐車場）</p> <p>樹脂系舗装 A=606.0㎡（L=336m）</p> <p>階段 N=5.0箇所</p>				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関係する主要政策・施策：</p> <p>東海村第6次総合計画（令和2～6年度）</p> <p>取組の柱2 魅力あるまちづくり</p> <p>2-1 東海村らしさを高め、環境と共生した快適なまちをつくる</p> <p>2-1-1 村の特性に対応した機能性と質の高い都市環境の充実</p> <p>目標：居住環境や自然環境、農地・林地など異なる環境の共存を目指したまちづくりを推進します。</p>				
事業開始年度	令和４年度		事業終了（予定）年度		令和５年度
事業期間の設定理由	神楽沢近隣公園整備事業は、令和４年度から令和５年度の２年間での実施を予定しているため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和６年度
	利用者満足度	利用者満足度のアンケート実施	成果実績	式	
			目標値	%	60
			達成度	%	0.0%
	評価年度の設定理由				
	令和５年度末に終了する事業であり、事業完了後に評価を実施するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	無				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度		
	工事量 (神楽沢近隣公園整備工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和4年度					備 考	
総事業費	225,500,000						
交付金充当額	210,000,000						
うち文部科学省分	0						
うち経済産業省分	210,000,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
第04-22-112-K-001号 神楽沢近隣公園1期整備工事		一般競争入札		東康・環境保全特定建設工事共同企業体		225,500,000	
交付金事業の担当課室		建設部道路整備課					
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課					