

別紙

I．事業評価総括表（令和４年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	石神コミュニティセンター受変 電設備更新事業	茨城県東海村	12,430,000	10,570,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

## Ⅱ．事業評価個表（令和４年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	石神コミュニティセンター受変電設備更新事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村					
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村石神内宿地内					
交付金事業の概要		<p>■石神コミュニティセンターにおける受変電設備の更新工事</p> <p>【工事内容】</p> <p>◆施設概要</p> <p>○構造：RC造2階建て</p> <p>○延床面積：1,263㎡</p> <p>◆改修内容</p> <p>○受変電設備更新</p> <p>・高圧受電盤（屋外キュービクル型） 1面</p> <p>・低圧電灯，動力盤（屋外キュービクル型） 1面</p> <p>上記に係る電気設備工事一式</p>					
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に係る主要政策・施策：</p> <p>東海村第6次総合計画（令和2年度～令和6年度）</p> <p>取組の柱 安心して暮らし続けることができるまちづくり</p> <p>3-2 生涯安心して暮らすことができる住環境の整った住みよいまちをつくる</p> <p>3-2-2 時代の変化に対応した都市基盤の整備</p> <p>目標：村民の暮らしの安全性を確保するとともに，利便性の向上を図るため，これまで整備してきた都市基盤について，時代の変化に対応した改修・整備を行うとともに，将来を見据え，道路や公共施設の継続的な維持管理と計画的な更新作業を進めます。</p>					
事業開始年度		令和４年度	事業終了（予定）年度		令和４年度		
事業期間の設定理由		石神コミュニティセンター受変電設備更新工事は，単年度で完了するため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和５年度
		事故発生件数	受変電設備が原因の事故発生件数	成果実績	件		
				目標値	件		0
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		令和４年度末に終了する予定の事業であり，その後１年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		無					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無							

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標	単位	令和4年度			
	工事量 (石神コミュニティセンター 受変電設備更新事業)	活動実績	式			1
		活動見込	式			1
		達成度	%			100.0%
交付金事業の総事業費等	令和4年度			備 考		
総事業費	12,430,000					
交付金充当額	10,570,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	10,570,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
第04-34-102-K-002号 石神コミュニティセンター受変電設備更新工事		指名競争入札	有限会社サンキ		12,430,000	
交付金事業の担当課室		村民生活部村民活動支援課				
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課				