

様式第 8（第 2 2 条関係）

令和 5 年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

東政発第 3 号

令和 6 年 4 月 1 日

関東経済産業局長 殿

住所 茨城県那珂郡東海村東海三丁目 7 番 1 号
氏名 東海村長 山田 修

令和 5 年 5 月 3 1 日付け 2 0 2 3 0 4 1 7 関東第 1 3 8 号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第 2 2 条第 3 項の規定により別紙のとおり報告します。

- （注）（1） 別紙は次の事業評価総括表及び事業評価個表の様式によること。
（2） 用紙の大きさは、日本工業規格に定める A 4 とし、横位置とすること。

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	中央4号公園整備事業	茨城県東海村	61,490,000	55,000,000	

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	中央4号公園整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字村松地内			
交付金事業の概要	<p>公園整備工事 A=2,000m² 【主な事業内容】 植栽 N=7.0本 照明灯 N=3.0基 土系舗装 A=1,700m² 複合遊具設置 N=1.0基 四阿設置 N=1.0基</p>				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2～6年度） 取組の柱2 魅力あるまちづくり 2-1 東海村らしさを高め、環境と共生した快適なまちをつくる 2-1-1 村の特性に対応した機能性と質の高い都市環境の充実 目標：居住環境や自然環境、農地・林地など異なる環境の共存を目指したまちづくりを推進します。</p>				
事業開始年度	令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度		
事業期間の設定理由	中央4号公園整備事業は、単年度で終了する事業のため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	
	利用者満足度	利用者満足度のアンケート実施	成果実績	令和6年度	
			式		
			目標値	62	
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	令和5年度末に終了する事業であり、事業完了後に評価を実施するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
評価に係る第三者機関等の活用の有無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度		
	工事量 (中央4号公園整備工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和5年度				備 考	
総事業費		61,490,000					
交付金充当額		55,000,000					
うち文部科学省分		0					
うち経済産業省分		55,000,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
第05-22-112-K-002号 中央4号公園整備工事		一般競争入札		弓山建設工事株式会社		61,490,000	
交付金事業の担当課室		建設部道路整備課					
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課					