

様式第8（第22条関係）

令和5年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

東政発第**2219**号

令和6年3月**19**日

関東経済産業局長 殿

住所 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
氏名 東海村長 山田 修

令和5年5月31日付け20230417関東第137号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第22条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

- （注）（1） 別紙は次の事業評価総括表及び事業評価個表の様式によること。
（2） 用紙の大きさは、日本工業規格に定めるA4とし、横位置とすること。

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	東海南中学校照明器具更新事業	茨城県東海村	27,390,000	20,000,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	東海南中学校照明器具更新事業業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村				
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字船場地内				
交付金事業の概要		<p>■東海南中学校における照明器具の更新工事 ○対象範囲：校舎棟(LED更新済み範囲を除く)、技術棟、屋内運動場(LED更新済み範囲を除く)、屋内運動場トイレ</p> <p>【工事内容】 ◆既存照明器具撤去処分 ◆LED照明器具新設</p>				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第6次総合計画（令和2～6年度） 取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり 3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる、ゆとりと安らぎのまちをつくる 3-1-3 安心して子育て・就学・修学できる環境の整備</p> <p>目標：子育て家庭と、地域の宝であり、未来を担う子供たちの健やかな育ちを伴走型で支えるため、産前から就学前までの切れ目のない支援と、保育サービスなどの充実により、安心して子育てができる環境の整備を進めます。また、就学後は、子どもが快適に安心して学習活動を行える環境を構築するため、学校生活環境の整備や教職員の資質向上、教職員の心身の健康維持の徹底と負担軽減により、子どもと向き合う教育活動に専念できる環境を整え、一人ひとりの個性を大切にしながら、変化の激しい社会に対応できる力を備えた子どもの育成に取り組みます。また、子育てと就学・修学に対する経済的な支援体制の充実を図ります。</p>				
事業開始年度		令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度		
事業期間の設定理由		本事業により整備する東海南中学校照明器具更新工事は、単年度で完了するため。				
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和5年度
		利用者満足度	以前より充実した教育環境になったと感じる教員の割合	成果実績	%	81
				目標値	%	76
				達成度	%	106.6%

交付金事業の成果目標及び成果実績	評価年度の設定理由
	令和５年度末に終了する予定の事業であり、その後成果実績を確認した後に評価を実施するため。
	交付金事業の定性的な成果及び評価等
	無
	評価に係る第三者機関等の活用の有無
	無

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度		
	工事量 (東海南中学校照明器具更新工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和5年度					備考
総事業費		27,390,000					
交付金充当額		20,000,000					
うち文部科学省分		0					
うち経済産業省分		20,000,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
第05-28-102-K-004号 東海南中学校照明器具更新工事		一般競争入札		新生テクノス株式会社		27,390,000	
交付金事業の担当課室		教育委員会学校教育課					
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課					