

様式第 8（第 2 2 条関係）

令和 6 年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

東政発第 1 0 9 4 号

令和 6 年 1 1 月 1 2 日

関東経済産業局長 殿

住所 茨城県那珂郡東海村東海三丁目 7 番 1 号

氏名 東海村長 山田 修

令和 6 年 5 月 3 1 日付け 2 0 2 4 0 4 0 5 財関東第 4 号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第 2 2 条第 3 項の規定により別紙のとおり報告します。

- （注）（１） 別紙は次の事業評価総括表及び事業評価個表の様式によること。
（２） 用紙の大きさは、日本工業規格に定める A 4 とし、横位置とすること。

別紙

I．事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係る 整備，維持補修又 は維持運営等措置	村松小学校校舎内装改修事業	茨城県東海村	42,570,000	39,594,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ．事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	村松小学校校舎内装改修事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村					
交付金事業実施場所		東海村大字村松地内					
交付金事業の概要		<p>● 村松小学校の内装改修工事</p> <p>【施設概要】構造規模：ＲＣ造 校舎３棟 延面積3,983.344㎡</p> <p>【工事範囲】Ｃ棟１階：普通教室，資料室</p> <p>【工事内容】</p> <ul style="list-style-type: none">・床：サタール掛けの上，ポリウレタン塗装３回塗り既存防滑塩ビシート撤去の上，フラット防滑塩ビシート張り・壁：ひび割れ補修の上，EP塗り，クロス張替え他・天井：既存化粧石膏ボードEP塗り・建具：アルミパネーション撤去の上，木製パネーション新設・設備：LED照明器具へ更新，電灯盤更新，換気扇新設・施設改善：黒板改修，樋改修 <p>上記に係る建築工事，電気設備工事，機械設備工事 一式</p>					
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策：</p> <p>東海村第6次総合計画（令和2～6年度）</p> <p>取組の柱3 安心して暮らし続けることができるまちづくり</p> <p>3-1 いつまでも健やかに暮らすことができる，ゆとりと安らぎのまちをつくる</p> <p>3-1-3 安心して子育て・就学・修学できる環境の整備</p> <p>目標：子育て家庭と，地域の宝であり，未来を担う子供たちの健やかな育ちを伴走型で支えるため，産前から就学前までの切れ目のない支援と，保育サービスなどの充実により，安心して子育てができる環境の整備を進めます。また，就学後は，子どもが快適に安心して学習活動を行える環境を構築するため，学校生活環境の整備や教職員の資質向上，教職員の心身の健康維持の徹底と負担軽減により，子どもと向き合う教育活動に専念できる環境を整え，一人ひとりの個性を大切にしながら，変化の激しい社会に対応できる力を備えた子どもの育成に取り組みます。また，子育てと就学・修学に対する経済的な支援体制の充実を図ります。</p>					
事業開始年度	令和2年度	事業終了（予定）年度		令和8年度			
事業期間の設定理由		村松小学校校舎内装改修事業は，令和2年度から令和8年度までの7年間での実施を予定しているため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和9年度
		内装の老朽化が原因の事故発生件数0件	内装の老朽化が原因の事故発生件数	成果実績	件		
				目標値	件	0	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		村松小学校校舎内装改修事業は，令和8年度までの事業実施後，一年間で成果実績を確認して評価するため。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	工事量 (村松小内装改修工事)		活動実績	式	1.0	1.0	1.0
			活動見込	式	1.0	1.0	1.0
			達成度	%	100.0	100.0	100.0
交付金事業の総事業費等	令和4年度	令和5年度		令和6年度		備 考	
総事業費	38,170,000		43,230,000		42,570,000		
交付金充当額	36,500,000		38,000,000		39,594,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	36,500,000		38,000,000		39,594,000		
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方			契約金額	
	第06-28-102-K-001号村松小学校校舎内装改修工事	一般競争入札	株式会社河野工務店			42,570,000	
交付金事業の担当課室		教育委員会学校教育課					
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課					