

様式第 8（第 2 2 条関係）

令和 7 年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

東政発第 64号

令和8年4月6日

関東経済産業局長 殿

住所 茨城県那珂郡東海村東海三丁目 7 番 1 号
氏名 東海村長 山田 修

令和 7 年 5 月 3 0 日付け 2 0 2 5 0 4 1 8 財関東第 2 0 号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第 2 2 条第 3 項の規定により別紙のとおり報告します。

- （注）（１） 別紙は次の事業評価総括表及び事業評価個表の様式によること。
（２） 用紙の大きさは、日本工業規格に定める A 4 とし、横位置とすること。

別紙

I．事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
	公共用施設に係 る整備、維持補 修又は維持運営 等措置	雨水排水路（調整池）整備事業	茨城県東海村	96,635,000	85,594,000	

Ⅱ．事業評価個表（令和 7 年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	雨水排水路（調整池）整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村大字村松地内			
交付金事業の概要	雨水排水路（調整池）整備事業 （第07-23-105-K-601号 国電交 中央地区 1号根崎緑地調整池工事（2期工事） 調整池工事 N=1式 掘削 V=4,400m ³ HSフリューム L=58m ホックスカルバート L=12m				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策： まちづくりの羅針盤～” いいムラ” のデザインと実現～（令和 7～11年度） ビジョン 4 「安全・安心の確保」 目標：近年、頻発・激甚化する台風や局地的大雨による風水害、地震などの自然災害を考慮し、環境の変化に応じて対策をアップデートしていくとともに、多様性を基本とする防災対策と心身ともに安心して過ごせるセーフティネットの構築に取り組みます。				
事業開始年度	令和 7 年度		事業終了（予定）年度		令和 7 年度
事業期間の設定理由	雨水排水路（調整池）整備事業は、単年度で終了する事業のため。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和 1 1 年度
	水害被害件数	水害被害件数 0件	成果実績	式	
			目標値	%	0
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業の雨水排水整備事業がすべて完成しないと評価できない為。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和 6 年度	令和 7 年度	
	工事量 (1号根崎緑地調整池工事 (2期工事))		活動実績	式	1	1	
			活動見込	式	1	1	
			達成度	%	100. 0%	100. 0%	
交付金事業の総事業費等	令和 6 年度		令和 7 年度				備 考
総事業費	92, 950, 000		96, 635, 000				
交付金充当額	82, 000, 000		85, 594, 000				
うち文部科学省分	0		0				
うち経済産業省分	82, 000, 000		85, 594, 000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
第 0 7 - 2 3 - 1 0 5 - K - 6 0 1 号 国電交 中央地区 1 号根崎緑 地調整池工事 (2 期工事)		一般競争入札		株式会社大興建設		96, 635, 000	
交付金事業の担当課室		建設部区画整理課					
交付金事業の評価課室		総合戦略部政策推進課					